



Boormachine van rolsteiger gevallen (februari 2016)



Wat is er gebeurd?

Bij werkzaamheden is er vanaf de tussenvloer een boormachine gevallen. De boormachine viel naast een medewerker die op de begane grond stond.



Hoofdoorzaak van ongeval

Er werden werkzaamheden met de boormachine vanaf de tussenvloer verricht.



Overige oorzaken

Op een tussenvloer worden geen kantplanken aangebracht, hierdoor kon de boormachine van de vloer afvallen.



Direct genomen maatregelen

Medewerker aangesproken op het werken vanaf een tussenvloer.



Gevolgen voor J.P. van Eesteren

Imago en materiele schade.



Leerpunten

1. Op een (rol) steiger alleen vanaf een werkvloer werken.
2. Rondom een werkvloer moeten schopranden zijn aangebracht.
3. Controleer een (rol) steiger voor betreden.
4. Een tussenvloer dient als stopplaats en niet als werkvloer.



werkvloer

tussenvloer



Veilig werken
voor iedereen:
overal, altijd

 jp van eesteren | TBI