



Wat is er gebeurd?

Tijdens het handmatig doorsteken van steigermateriaal (4 meter staander) is een steigerbuis omgevallen en op de arm van een werknemer van JP van Eesteren terecht gekomen. Met als gevolg dat de werknemer van JP van Eesteren zijn onderarm heeft gebroken.



Hoofdoorzaak van ongeval

Handmatig doorsteken van steigermateriaal in plaats van gebruik te maken van de kraan.



Overige oorzaken

Blijven haken van de steigerbuis achter een steigerbuis die werd opgetild.
Werkgebied was door steigerbouwer niet afgezet.



Direct genomen maatregelen

Het slachtoffer is door een collega naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis gebracht.



Gevolgen voor J.P. van Eesteren

Verzuim van de medewerker.
Kosten als gevolg van dit verzuim.



Leerpunten

1. - Materiaal bij voorkeur verticaal transporteren met behulp van een kraan;
2. - Steigerbouwer moet werkgebied (gedeeltelijk) afzetten bij montage/demontage van steigers of voldoende toezicht houden dat er geen `derden` in het werkgebied komen;
3. - Let zelf ook op als er boven je hoofd wordt gewerkt (controleren of werkgebied is afgezet).

